



Municipio de Naucalpan de Juárez  
 Avance del Programa Anual de Obras  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026  
 Cifras en pesos

Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	10	11	01	01	RP-002-2026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	CONTRATO	EN MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	834.434	LICITACIÓN PÚBLICA	\$101,270,075.99	\$101,196,016.99	\$0.00	50%	0	0	50%	0
02	02	01	01	10	14	01	04	RP-003-2026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CARRIL LATERAL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO DIRECCIÓN NORTE SUR	CONTRATO	CARRIL LATERAL DEL PERIFÉRICO BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	237.195	LICITACIÓN PÚBLICA	\$115,000,000.00	\$114,425,000.00	\$0.00	50%	0	0	50%	0
											<b>TOTAL:</b>										

C. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ  
 Presidente Municipal Constitucional

C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ  
 Segundo Síndico Municipal

C. MANUEL NOYOLA VEGA  
 Coordinador de la UIPPE

C. LAURA GODOE ORTIZ  
 Tesorera Municipal

C. FERNANDO CARRIZALES SÁNCHEZ  
 Director de Obras Públicas



FOO. 8  
 ALI...  
 7000  
 PES.