

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

PRIMER TRIMESTRE 2023 (ENERO-MARZO)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190201536030	Proyecto de inversión	546901.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546901.62, modificado:545900.96}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARENTA Y CUATRO TRAMO MAGDALENA A CALLE DIECISÉIS EN LA COLONIA MANCHA III - 77268	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77268	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE MAGDALENA Y CALLE 16, COLONIA MANCHA III, lon:-99.27457243, lat:19.43983759}}	28-06-2019	31-12-2019	545900.96	545900.96	545900.96	545900.96	272950.48	Validado avances
2023	1	MEX190201556856	Proyecto de inversión	342856.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342856.8, modificado:342565.1}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PIPILCALLI EN CALLE LAS FLORES SAN MATEO NOPALA - 116226	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116226	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA SAN MATEO NOPALA, 53220 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALLE NARANJOS, CERCA DE UNA LECHERÍA, lon:-99.26643787, lat:19.50074781}}	30-06-2019	31-12-2019	342565.1	342565.1	342565.1	342565.1	317580.73	Validado avances
2023	1	MEX190201557190	Proyecto de inversión	3390580	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3390580.0, modificado:3390269.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116858	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116858	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONOS, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES, lon:-99.25818751, lat:19.44724571}}	31-07-2019	31-12-2019	3390269.7	3390269.7	3190656.17	3190656.17	3008714.7	Validado avances
2023	1	MEX190401617457	Proyecto de inversión	594958.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594958.2, modificado:594958.2}}	NAUCALPAN CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 180668	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	180668	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA EL MOLINITO, 53530 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , COSNTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PARTES DE LA COLONIA EL MOLINITO., lon:-99.23739168, lat:19.45420623}}	16-10-2019	31-12-2019	594958.2	594958.2	594958.2	594958.2	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190401617814	Proyecto de inversión	297479.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297479.1, modificado:297479.1}}	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182577	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182577	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA DE SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, lon:-99.27890007, lat:19.49944541}}	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401617863	Proyecto de inversión	594958.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594958.2, modificado:594958.2}}	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182852	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182852	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, 53218 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, lon:-99.27890007, lat:19.49944541}}	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401646653	Proyecto de inversión	71985.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71985.94, modificado:71985.94}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254546	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	254546	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:285, direccion:COLONIA LA LUNA (SAN MATEO NOPALA), 53228 EJIDO SAN MATEO NOPALA (BELLAVISTA), NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO EN LA COLONIA LA LUNA, lon:-99.27575482, lat:19.50195188}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401646832	Proyecto de inversión	359930.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359930.04, modificado:359930.04}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254827	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	254827	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA LUNA (SAN MATEO NOPALA), 53228 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS EN LA COLONIA LA LUNA, lon:-99.27805441, lat:19.50631765}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190401646848	Proyecto de inversión	2234910.7	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234910.7, modificado:2234910.7}}	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254849	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254849	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, lon:-99.25203107, lat:19.44691192}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401647054	Proyecto de inversión	1586304.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586304.32, modificado:1586304.32}}	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255153	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255153	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA ALFREDO V. BONFIL, 53718 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS EN LA COLONIA ALFREDO V BONFIL, lon:-99.2601616, lat:19.44162251}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX200301747937	Proyecto de inversión	1508948.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508948.51, modificado:1506852.25}}	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO GRAL. ROMÁN DÍAZ ROSAS - 52297	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52297	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ZABAGOZA LA OBRA SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE S	01-07-2020	31-12-2020	1506852.25	1506852.25	1506852.25	1506852.25	1050827.9	Validado avances
2023	1	MEX200301747957	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749785.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SHAMAN", CCT 15DJN1115Q - 52329	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52329	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE S. JOSE COLONIA SAN JOSE DE LOS LEONES 2A SECCIÓN, 53730 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SIERRA SALVADOR LA OBRA SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE S	01-07-2020	31-12-2020	749785.45	749785.45	749785.45	749785.45	339736.66	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301748060	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1197040.16}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DR. SALVADOR ALLENDE GOSSENS", CCT 15DTV0211B - 52536	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52536	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CERRADA MIGUEL NEGRETE COLONIA VALLE DORADO (SAN RAFAEL CHAMAPA VI), 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA 2DA MIGUEL NEGRETE, AVENIDA DE LAS TORRES LA OBRA	01-07-2020	31-12-2020	1197040.16	1197040.16	1197040.16	901664.52	359112.05	Validado avances
2023	1	MEX200301760623	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899009.93}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR1321O - 93562	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93562	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC 2 INTERIOR DOS COLONIA LOMA COLORADA 1RA. SECCIÓN, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS ARCOS Y CALLE TLATELOLCO, CALLE CENTRAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA A	01-07-2020	31-12-2020	899009.23	899009.23	899009.23	269702.98	269702.98	Validado avances
2023	1	MEX200301762118	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498628.78}}	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÉXICO 68, ZAP 2665 - 97659	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	97659	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MÉXICO 68, 53260 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS QUINCE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DEL AGEB 2665 DE NAUCALPAN DE JUÁREZ COLONIA MÉXICO 68, lon:-99.29018531	01-09-2020	31-12-2020	1498628.78	1498628.78	1498628.78	1498628.78	1350952.5	Validado avances
2023	1	MEX210201907443	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2237 - 3727	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3727	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2237, lon:-99.28102405, lat:19.44454748}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210 2019074 47	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74 }}	CONSTRUCCI ÓN DE 20 CALENTADO RES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2415 - 3733	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3733	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA I ZAP 2415, lon:- 99.26937642, lat:19.43356409}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210 2019081 49	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74 }}	CONSTRUCCI ÓN DE 20 CALENTADO RES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DEL CADETE, ZAP 1864 - 6001	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6001	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL CADETE, 53719 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMAS DEL CADETE ZAP 1864, lon:-99.27403432, lat:19.43764846}}	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	Validado avances
2023	1	MEX210 2019085 96	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74 }}	CONSTRUCCI ÓN DE 20 CALENTADO RES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2260 - 7482	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7482	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III), 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIAS OLIMPIADA 68 SAN RAFAEL CHAMAPA III Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2260 - 7482, lon:-99.27403432, lat:19.43764846}}	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210 2019120 52	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999906.27 }}	CONSTRUCCI ÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS EL COYOTE, ZAP 1830 - 19050	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19050	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MINAS EL COYOTE, 53694 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA MINAS EL COYOTE ZAP 1830, lon:-99.2900693, lat:19.43647823}}	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210201913661	Proyecto de inversión	8000000	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7997600.0}}}	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LA LOMITA, PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO - 23155	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	23155	(geo: {cve_municipio:57, localidad:98, direccion:AVENIDA LA LOMITA PUEBLO SANTIAGO TEPATLAXCO, 53216 SANTIAGO TEPATLAXCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LOMITA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PARROQUIA DE	04-05-2021	30-06-2021	7997600	7997600	7510965.52	7510965.52	7510965.5	Validado avances
2023	1	MEX210201915742	Proyecto de inversión	4100000	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}}}	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO VERDE, TRAMO DE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO A AVENIDA MINAS PALACIO - 27375	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27375	(geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO VERDE PUEBLO SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO Y CALLE MINAS PALACIO, CALLE MINAS PALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL	20-05-2021	18-06-2021	4097314.28	4097314.28	3694639.03	3694639.03	3694639	Validado avances
2023	1	MEX210301960699	Proyecto de inversión	2500000	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 19085	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19085	(geo: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53650 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA FLORISTERIA LA CABAÑA DEL ABUELO Y A 1500 METROS DE	01-09-2021	30-11-2021	2500000	2496059.2	1248029.6	1248029.6	0	Validado avances
2023	1	MEX210301961015	Proyecto de inversión	500000	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 15EPR0290E - 27396	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27396	(geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTIN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTIN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE CENTRAL, CALLE SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	1	MEX220202079214	Proyecto de inversión	372744.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372744.63, modificado:372744.63}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PASTOR VELAZQUEZ - 77042	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	77042	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS INTERIOR SN COLONIA CAPULÍN SOLEDAD, 53730 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CERRADA UCONAC Y CALLE SAN PEDRO, AVENIDA DE LA TOLVA AVENIDA DE LOS MAESTROS INTERIOR SN	01-07-2022	30-08-2022	372744.63	372323.45	372323.45	372323.45	372323.45	Validado avances	
2023	1	MEX190201536051	Proyecto de inversión	1842581.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842581.89, modificado:1842581.89}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL TRAMO DE CALLE CARRIZAL A CALLE SAN ANTONIO - 77285	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77285	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CARRIZAL Y CALLE SAN ANTONIO, COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, lon:-99.25763097, lat:19.46094367}}	31-07-2019	31-12-2019	1842581.89	1842142.79	921071.4	921071.4	921071.4	Validado avances	
2023	1	MEX190201536085	Proyecto de inversión	28918957.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.891895764E7, modificado:2.659489341E7}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 77326	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77326	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO COLONIA LOMAS DE LOS REMEDIOS, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN ANTONIO, COLONIA LOMAS DE LOS REMEDIOS, lon:-99.28967195, lat:19.4634943}}	31-07-2019	31-12-2019	26594893.41	26587075.97	13293537.98	13293538	13293538	Validado avances	
2023	1	MEX190401606230	Proyecto de inversión	12641028.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.264102814E7, modificado:1.264102814E7}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE BUENAVISTA - 77319	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77319	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A HUIXQUILUCAN COLONIA BUENAVISTA, 53800 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MONTE CRISTO Y CALLE CAMINO ARENERO, COLONIA BUENAVISTA, lon:-99.25582639	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190401617858	Proyecto de inversión	125832.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125832.74, modificado:125832.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADOS SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182820	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182820	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN 11 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN, lon:-99.28307731}}	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401617878	Proyecto de inversión	596179.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596179.1, modificado:596179.1}}	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADOS SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182912	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182912	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MINA PALACIOS (MINAS PALACIO), 53696 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA MINAS PALACIO, lon:-99.28842589}}	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401617888	Proyecto de inversión	298089.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298089.55, modificado:298089.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADOS SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182947	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182947	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MEXICO 86 (LA CHACONA), 53428 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN 26 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA MEXICO 86, lon:-99.2862001, lat:19.45744832}}	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401646581	Proyecto de inversión	504821.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504821.2, modificado:504821.2}}	CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254429	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254429	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 53710 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PLAN DE AYALA, lon:-99.26653384, lat:19.43677866}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190401646825	Proyecto de inversión	360836.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360836.63, modificado:360836.63}}	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254818	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254818	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA 5 CUARTOS, lon:-99.24449624, lat:19.45030033}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401646850	Proyecto de inversión	1732004.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732004.21, modificado:1732004.21}}	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254852	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254852	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA, lon:-99.24704914, lat:19.44173987}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX200301746925	Proyecto de inversión	3230000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230000.0, modificado:3227977.22}}	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALLE MORELOS - 49550	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49550	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA ESTACAS Y CALLE MORELOS, CALLE SAN LUIS TLATILCO ENTRE AVENIDA ESTACAS Y CALLE MORELOS, lon:-99.24704914, lat:19.44173987}}	01-07-2020	31-12-2020	3227977.22	3227977.22	3227977.22	3227977.22	3112659.2	Validado avances
2023	1	MEX200301747935	Proyecto de inversión	2816703.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816703.89, modificado:2812562.0}}	CONSTRUCCION DE LA PLAZA MORELOS UBICADA EN AVENIDA MORELOS - 52295	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52295	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCONTRA EN AVENIDA MORELOS, lon:-99.24704914, lat:19.44173987}}	01-07-2020	31-12-2020	2812562	2812562	2812562	2812562	1975468.5	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301747946	Proyecto de inversión	965000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965000.0, modificado:964932.39}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0419 "ANTON MAKARENKO" CCT 15EES0687G - 52311	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52311	{ge01: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CERROS DE CHIAPAS CIUDAD COLINAS DE SAN MATEO, 53218 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MÉRIDA Y , CALLE CERROS DE SINALOA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERROS DE CHIAPAS Y A CIENTO CINCUENTA...	01-07-2020	31-12-2020	964932.39	964932.39	964932.39	289479.72	289479.72	Validado avances
2023	1	MEX200301747971	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198860.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS", CCT 15DPR0740T - 52370	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52370	{ge01: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GRAL HERIBERTO JARA ZONA MILITAR CAMPO MILITAR 1, 53533 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE GRAL BALLAGAN Y AVENIDA UNO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA MILITAR...	01-07-2020	31-12-2020	1198860.2	1198860.2	1198860.2	1198860.2	823015.55	Validado avances
2023	1	MEX200301748529	Proyecto de inversión	999928.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999928.54, modificado:996760.84}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "GENERAL DE DIVISIÓN PASCUAL CORNEJO BRUNN", CCT 15DJN0094N - 53825	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	53825	{ge01: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CIRCUITO BATALLON DE SAN BLAS ZONA MILITAR CAMPO MILITAR 1, 53533 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA PROV AV UNO Y CIRCUITO BATALLON DE SAN BLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA MILITAR...	01-07-2020	31-12-2020	996760.84	996760.84	996760.84	996760.84	680717.8	Validado avances
2023	1	MEX200301760410	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998655.88}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2646 - 93172	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93172	{ge01: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53650 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS QUINCE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DEL AGEB 2646 DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL...	01-09-2020	31-12-2020	998655.88	998655.88	998655.88	998655.88	299596.77	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301760621	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499273.54}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA", CCT 15EPR1754B - 93560	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93560	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ALTAMIRA, 53700 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA ALTAMIRA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN CALLE VICENTE	01-07-2020	31-12-2020	499273.54	499273.54	499273.54	499273.54	348238.74	Validado avances
2023	1	MEX200301760622	Proyecto de inversión	1150000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1149736.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ", CCT 15DJN1106I - 93561	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93561	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR VICENTE GUERRERO COLONIA LOMAS DEL HUIZACHAL, 53840 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON EL PREESCOLAR SE	01-07-2020	31-12-2020	1149736.12	1149736.12	1149736.12	486657.66	486657.66	Validado avances
2023	1	MEX200401830436	Proyecto de inversión	602063.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602063.91, modificado:601988.53}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CCT 15EJN3839F - 176396	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	176396	{geot: {cve_municipio:57, localidad:270, direccion:BARRIO LA ROSA, 53229 LA ROSA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CARRETERA SIN NOMBRE Y CALLE LA ROSA, CAMINO SIN NOMBRE LA ESCUELA SE UBICA SOBRE CARRETERA SIN NOMBRE A QUINIENTOS METROS DE LA IGLESIA LA ROSA Y A	01-11-2020	31-12-2020	601988.53	601988.53	601988.53	282353.96	282353.96	Validado avances
2023	1	MEX210201908609	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1900 - 7500	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7500	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 53710 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y COLONIA PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN ZAP 1900, lon:-99.26651022	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2023	1	MEX210201908620	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, ZAP 2129 - 7535	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7535	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, 53228 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO ZAP 2129. lon:-99.27594751, lat:19.50419717}}	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances		
2023	1	MEX210201909103	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497859.51}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1915 - 8914	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8914	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN ZAP 1915, lon:-99.26010541, lat:19.46653292}}	30-06-2021	30-07-2021	497859.51	497859.51	248929.75	248929.75	0	Validado avances		
2023	1	MEX210201917895	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 15EPR2613J - 32317	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32317	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS PUEBLO SAN LORENZO TOTOLINGA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE AURORA Y CALLE JON CHABACANO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA COLONIA DE SAN MATEO, ZAP 2129 - 7535}}	01-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	0	Validado avances	
2023	1	MEX210301961215	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 15DPR1431V - 31748	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31748	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA II, 53664 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE ANDADOR DEL ROSAL Y CALLE DEL ROSAL, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA COLONIA DE SAN MATEO, ZAP 2129 - 7535}}	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210301961216	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 268, CCT 15EBH0461Y - 31751	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31751	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TIENDA SEDENA ZONA MILITAR CAMPO MILITAR 1, 53533 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA 1 Y AVENIDA 18 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA MILITAR 1. loc: 15.4533333333333, lng: -98.5353333333333}}	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX220102062381	Proyecto de inversión	11709354.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.170935449E7, modificado:1.122735454E7}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA SAN LUIS TLATILCO EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 9232	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	9232	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES COLONIA SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y AVENIDA MINAS PALACIO, AVENIDA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SAN LUIS TLATILCO. loc: 15.45358, lng: -98.5358}}	15-04-2022	30-06-2022	11227354.54	11183604.81	11183444	11183444	11183444	Validado avances
2023	1	MEX220202079369	Proyecto de inversión	32171580.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.217158026E7, modificado:3.217158026E7}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES EN LA COLONIA BOULEVARES EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 77841	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77841	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS MISIONES COLONIA BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMAS VERDES Y BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA SAN MATEO LA VIALIDAD DE PROYECTO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES. loc: 15.45314, lng: -98.5314}}	15-04-2022	30-06-2022	32171580.26	32163866.17	32163866.17	32163866.2	32163866	Validado avances
2023	1	MEX220202079383	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 77900	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77900	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 53040 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMÉRICAS Y LA LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ. loc: 15.45304, lng: -98.5304}}	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1249702.73	1249702.73	1249702.73	1249702.7	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220202079470	Proyecto de inversión	1250000	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}}	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78315	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78315	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO NOPALA, 53220 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , A 50 METROS DEL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA NORMAL DE NAUCALPAN, lon:-99.26960402}}	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1238770.14	1238770.14	1238770.14	1238770.1	Validado avances
2023	1	MEX220402172175	Proyecto de inversión	1741844.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741844.25, modificado:1741844.25}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 304159	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304159	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO 40 CUARENTA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 53830 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CAMINO DE LAS MINAS, CALLE VEINTITRES UBICADO A 66}}	15-11-2022	15-12-2022	1741844.25	1740576.09	1740576.09	1740576.09	1740576.1	Validado avances
2023	1	MEX190201556695	Proyecto de inversión	7100506.55	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100506.55, modificado:7100506.55}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EL TEJOCOTE - 115875	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	115875	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRESA SOLEDAD COLONIA EL TEJOCOTE, 53217 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE RÍO MIXTECO Y CALLE RÍO SECO, CALLE PRESA NECAXA ES LA AVENIDA PRINCIPAL QUE COMUNICA LA COLONIA EL	01-07-2019	31-12-2019	7100506.55	7004284.97	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190201557141	Proyecto de inversión	3823420	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3823420.0, modificado:144234.65}}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116774	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116774	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA PLAN DE AYALA, lon:-99.26983295, lat:19.43706194}}}	31-07-2019	31-12-2019	144234.65	144234.65	144234.65	144234.65	124222.92	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	1	MEX190201557174	Proyecto de inversión	6781160	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6781160.0, modificado:3605236.97}}	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116834	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116834	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA ALFREDO V. BONFIL, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA ALFREDO V BONFIL, lon:-99.26458234, lat:19.44112641}}	31-07-2019	31-12-2019	3605236.97	3605236.97	3605236.97	3605236.37	1318345.3	Validado avances	
2023	1	MEX190401646789	Proyecto de inversión	2886673.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886673.68, modificado:2886673.68}}	CONSTRUCCIÓN DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254788	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254788	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA LA CAÑADA 40 CUARTOS, lon:-99.23842759, lat:19.45363051}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401646898	Proyecto de inversión	1876337.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876337.89, modificado:1876337.89}}	CONSTRUCCIÓN DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254928	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254928	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA HIDALGO 26 CUARTOS, lon:-99.24612916, lat:19.44421194}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401646964	Proyecto de inversión	2309338.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309338.95, modificado:2309338.95}}	CONSTRUCCIÓN DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255007	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255007	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑADA, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA HIDALGO 32 CUARTOS, lon:-99.2422666, lat:19.44871781}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190401646968	Proyecto de inversión	3173161.83	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173161.83, modificado:3173161.83}}}	CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255011	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255011	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 53710 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 44 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA, lon:-99.2770083, lat:19.43748023}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX200301747929	Proyecto de inversión	1377463.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377463.16, modificado:1376257.85}}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS - 52287	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52287	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA ESTACAS Y CALZADA DE LOS REMEDIOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA	01-07-2020	31-12-2020	1376257.85	1376257.85	1376257.85	1376257.85	1313376.6	Validado avances
2023	1	MEX200301748058	Proyecto de inversión	1300000	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299191.62}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 17 "BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS", CCT 15DES0017S - 52533	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52533	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CIRCUITO JURISTAS FRACCIONAMIENTO CIUDAD SATÉLITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CIRCUITO JURISTAS Y CIRCUITO JURISTAS, CIRCUITO MISIONEROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA	01-07-2020	31-12-2020	1299191.62	1299191.62	1299191.62	785181.59	389757.48	Validado avances
2023	1	MEX200301760607	Proyecto de inversión	800000	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799540.72}}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET", CCT 15EPR4148R - 93533	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93533	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA HIDALGO, 53598 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CAMINO CAMINO DE PENETRACION, ANDADOR ACUEDUCTO LERMA LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE	01-07-2020	31-12-2020	799540.72	799540.72	799540.72	598971.82	239862.21	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301761733	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497988.82}}	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR", CCT 15EPR2149C - 96607	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96607	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MINAS SAN MARTÍN COLONIA MINAS SAN MARTÍN, 53695 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CIPRES Y CAMINO SIN NOMBRE, AVENIDA DE LOS PINOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE SAN MARTÍN Y A	01-07-2020	31-12-2020	497988.82	497988.82	497988.82	360962.84	149396.64	Validado avances
2023	1	MEX200301761738	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499752.5}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR0880S - 96614	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96614	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ANÁHUAC 2 INTERIOR SN COLONIA LOMA COLORADA 1RA. SECCIÓN, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS ARCOS Y CALLE TLATELOLCO, CALLE CENTRAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA A	01-09-2020	31-12-2020	499752.5	499752.5	499752.5	453445.47	149925.75	Validado avances
2023	1	MEX200301761741	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999916.76}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERALÍSIMO MORELOS", CCT 15EPR0276L - 96619	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96619	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONA 3 INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53458 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS ARCOS Y AVENIDA NORTEAMERICA, CAMINO VIA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA A	01-09-2020	31-12-2020	999916.76	999916.76	999916.76	999916.74	474352.54	Validado avances
2023	1	MEX210201908743	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, ZAP 1559 - 7798	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7798	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, 53550 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y ., LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO ZAP 1559, lon:-99.234507, lat:19.463202771}}	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210201908747	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA (TABIQUERA I), ZAP 032A - 7801	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7801	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, 53660 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA TABIQUERA I ZAP 032A, lon:-99.25759538, lat:19.45728742}}	01-06-2021	31-08-2021	230169	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX210201914817	Proyecto de inversión	13400000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.34E7, modificado:1.339879128E7}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE AVENIDA LOMAS VERDES A CALLE COLINA DE LOS FRAILES - 25257	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25257	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS MISIONES FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMAS VERDES Y CALLE COLINA DE LOS FRAILES, AVENIDA CIRCUNVALACION PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA	27-05-2021	15-06-2021	13398791.28	13398791.28	6699395.64	6699395.54	0	Validado avances
2023	1	MEX210201914853	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6998087.9}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE CALLE COLINA DE LOS FRAILES A LATERALES DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO -	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25386	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS MISIONES FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE COLINA DE LOS FRAILES Y BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA CIRCUNVALACION PONIENTE LA OBRA	27-05-2021	25-06-2021	6998087.9	6998087.9	3499043.45	3499043.45	0	Validado avances
2023	1	MEX210201914924	Proyecto de inversión	6350000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6350000.0, modificado:6346687.42}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALLE MORELOS HASTA CALLE ELECTRÓN - 25612	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25612	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LUIS TLATILCO FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN, 53489 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ELECTRON, CALLE INDUSTRIA ELECTRICA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS D	27-05-2021	25-06-2021	6346687.42	6346687.42	3173343.71	3173343.71	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210 2019177 28	Proyecto de inversión	1000000	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0 }}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XINANTECATL, CCT 15EPR4011E - 31950	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31950	{geo: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA OLÍMPICA RADIO 1A SECCIÓN SAN RAFAEL CHAMAPA, 53698 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE COMONFORD, LA OBRA SE ENCIENTRA A 100	19-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX210 2019179 15	Proyecto de inversión	1000000	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0 }}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVIN MÉNDEZ, CCT 15EPR0297Y - 32368	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32368	{geo: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL REFORMA PUEBLO SAN JUAN TOTOLTEPEC, 53278 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN JUAN, LA OBRA SE ENCIENTRA EN FRENTE DE LA GLORIETA DE REFORMA EN EL	01-07-2021	31-08-2021	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX210 3019604 32	Proyecto de inversión	230169	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCIÓN, ZAP 2025 - 5920	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5920	{geo: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCION, 53425 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE COLINA SAN LORENZO, AVENIDA DE LOS REMEDIOS LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCION	23-08-2021	06-10-2021	230169	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX210 3019604 36	Proyecto de inversión	230169	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2186 - 6014	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6014	{geo: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PROL EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2186 EN EL B. Joo	20-05-2021	30-07-2021	230169	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220202077256	Proyecto de inversión	14124023.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.412402315E7, modificado:1.412402315E7}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV CENTENARIO EN DOS TRAMOS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 018 AL 0 MAS 607 Y DEL 0 MAS 728 AL 0 MAS 906 - 66573	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	66573	(geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO Y CALLE ALLENDE, AVENIDA DE LOS MAESTROS AVENIDA CENTENARIO	30-05-2022	31-08-2022	14124023.15	14122973.83	14122973.83	14122973.8	14122974	Validado avances
2023	1	MEX220202079148	Proyecto de inversión	483450.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483450.91, modificado:483450.91}}}	CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVIN MÉNDEZ - 76786	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76786	(geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DIAGONAL REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLTEPEC, 53270 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE AHUEHUETE, CALLE SAN JUAN DIAGONAL REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN	01-07-2022	30-08-2022	483450.91	482770.78	482770.78	482770.78	482770.78	Validado avances
2023	1	MEX220202079217	Proyecto de inversión	1424847.5	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424847.5, modificado:1424847.5}}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA REFORMA - 77091	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	77091	(geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PALMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53030 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDUSTRIAL TEXTIL, CALLE CAMELIA CALLE PALMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUE	01-07-2022	30-08-2022	1424847.5	1424081.53	1424081.53	1424081.53	1424081.5	Validado avances
2023	1	MEX220202079402	Proyecto de inversión	1250000	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}}	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 77994	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77994	(geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, 53050 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EN EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL COLEGIO AMERICANO NAUCALPAN Y EL LICEO BILINGUE	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1246847.61	1246847.61	1246847.61	1246847.6	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220202079459	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78280	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78280	(geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COMO REFERENCIA CERCA DEL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA LA CALLE BOULEVARES	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1238770.14	1238770.14	1238770.14	1238770.1	Validado avances
2023	1	MEX220202079515	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78523	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78523	(geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES 1A SECCIÓN, 53120 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS ANDADORES SE UBICAN EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES SECCIONES 1 2 Y 3	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1222383.49	1222383.49	1222383.49	1222383.5	Validado avances
2023	1	MEX220302128635	Proyecto de inversión	4750000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4750000.0}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE CAMINO REAL A SAN MATEO NOPALA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 339.45 - 203109	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	203109	(geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN MATEO PUEBLO SAN MATEO NOPALA, 53220 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE ANDADOR SUR Y CALLE DEL PUENTE, CALLE 3 SUR LA VIALIDAD DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA SE	30-09-2022	25-11-2022	4750000	4703999.68	4703999.68	4703999.68	4703999.7	Validado avances
2023	1	MEX220402172170	Proyecto de inversión	1741844.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741844.25, modificado:1741844.25}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES - 304153	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304153	(geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PEDREGAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMA DE CANTERAS LOMAS DE CANTERA, 53470 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PALMA Y CERRADA DEL RECINTO, AVENIDA DE LAS ROCAS A 59 METROS DEL	15-11-2022	15-12-2022	1740576.09	1740576.09	1740576.09	1740576.09	1740576.1	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220402172178	Proyecto de inversión	1741844.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741844.25, modificado:1741844.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARA 27 DE SEPTIEMBRE - 304165	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304165	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MEXICO 35 TREINTA Y CINCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VISTA DEL VALLE SECCIÓN ELECTRICISTAS, 53290 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE VALLE DE EJUTLA Y CALLE VALLE DE OAXACA	15-11-2022	15-12-2022	174844.25	1740576.09	1740576.09	1740576.09	1740576.1	Validado avances
2023	1	MEX190201536057	Proyecto de inversión	510500	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510500.0, modificado:510500.0}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROZ TRAMO DE LA CALLE LAS HUERTAS A CALLE ARROZ - 77291	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77291	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ARROZ COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MARAÑÓN Y AVENIDA HUERTAS, COLONIA LAS HUERTAS 3RA SECCIÓN, lon:-99.287368, lat:19.4607392}}	31-07-2019	31-12-2019	510500	507949.56	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190201536059	Proyecto de inversión	2227800	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227800.0, modificado:2227800.0}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESCUELA DE SANIDAD MILITAR TRAMO DE CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE CADETE DE ARTILLERÍA - 77293	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77293	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ESCUELA DE SANIDAD MILITAR COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CADETE DE ARTILLERÍA, CERCANO A LA COLONIA LOMAS DEL CADETE lon:-	31-07-2019	31-12-2019	2227800	2201653	1100826.5	1100826.5	1100826.5	Validado avances
2023	1	MEX190201557200	Proyecto de inversión	6709020	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6709020.0, modificado:4253539.74}}	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO MÁRTIRES - 116873	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116873	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, lon:-99.25221346, lat:19.44721542}}	31-07-2019	31-12-2019	4253539.74	4253539.74	4253539.74	4253539.74	850707.95	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190201557231	Proyecto de inversión	3607000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607000.0, modificado:2234185.83}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SAN LORENZO - 116935	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116935	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA, lon:-99.26977583, lat:19.45878991}}	31-07-2019	31-12-2019	2234185.83	2234185.83	2234185.83	2234185.83	1117092.9	Validado avances
2023	1	MEX190401617853	Proyecto de inversión	125832.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125832.74, modificado:125832.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182781	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182781	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN, lon:-99.27707804}}	18-10-2019	31-12-2019	125832.74	125832.74	125832.74	125832.74	0	Validado avances
2023	1	MEX190401646807	Proyecto de inversión	144187.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144187.79, modificado:144187.79}}	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254803	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254803	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, lon:-99.26061221, lat:19.4413797}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401647009	Proyecto de inversión	864365.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864365.53, modificado:864365.53}}	CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255076	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255076	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:COLONIA EL CAPULÍN, 53697 EJIDO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA 3 DE MAYO 12 CUARTOS, lon:-99.2973055, lat:19.45094496}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190401673070	Proyecto de inversión	960464	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960464.0, modificado:960464.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC GENERAL LIBERTADORES DE AMÉRICA - 77310	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77310	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO 26 0 INTERIOR 0 COLONIA LA RAQUELITO, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE SANTA ÚRSULA, CALLE RETAMA SAN LORENZO TOTOLINGA, lon:-99.26383401, lat:19.45966071}}	31-07-2019	29-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX200301746911	Proyecto de inversión	1367106.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367106.29, modificado:1366421.58}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 49271	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49271	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA, CERRADA 20 DE NOVIEMBRE LA PRADA SE ENCUENTRA EN	01-07-2020	31-12-2020	1366421.58	1366421.58	1366421.58	1366421.58	1303266.7	Validado avances
2023	1	MEX200301747285	Proyecto de inversión	890690.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890690.46, modificado:888912.9}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 50527	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50527	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA MORELOS, CERRADA 20 DE NOVIEMBRE LA PRADA SE ENCUENTRA EN	01-07-2020	31-12-2020	888912.9	888912.9	888912.9	888912.9	749347.83	Validado avances
2023	1	MEX200301747735	Proyecto de inversión	3868091.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868091.92, modificado:3867237.41}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) - 51856	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51856	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JARDIN Y AVENIDA ESTACAS, CALLE PARQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN	01-07-2020	31-12-2020	3867234.41	3867237.41	3867234.41	3867234.41	3516652.3	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301747932	Proyecto de inversión	4526845.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526845.53, modificado:4525917.72}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MORELOS, TRAMO DE GLORIETA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 52292	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52292	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ESTACAS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN	01-07-2020	31-12-2020	4525917.72	4525917.72	4525917.72	4525917.72	1711479.9	Validado avances
2023	1	MEX200301747958	Proyecto de inversión	965000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965000.0, modificado:953515.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0460 "ENRIQUE FLORES MAGÓN", CCT 15EES0733B - 52330	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52330	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA GABRIEL RAMOS MILLAN COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE TULIPAN Y VEREDA VEREDA 15 GABRIEL RM, CALLE GLADIOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA VEREDA DIECIOCHO	01-07-2020	31-12-2020	953515	953515	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX200301748016	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098900.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0096 "DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA", CCT 15EES0192X - 52447	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52447	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53458 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y AVENIDA DE LOS ARCOS, AVENIDA CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA EN	01-07-2020	31-12-2020	1098900	1098900	1098900	1098900	668471.22	Validado avances
2023	1	MEX200301748034	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999855.69}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSAURA ZAPATA", CCT 15DPR0737F - 52488	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52488	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEOS DEL VERANO COLONIA LA FLORIDA, 53160 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA PASEOS DE LA PRIMAVERA Y AVENIDA PASEOS DE ECHEGARAY, CALLE GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN	01-07-2020	31-12-2020	999855.69	999855.69	999855.69	629396.92	629396.92	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301760625	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397916.78}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA", CCT 15EPR2254N - 93564	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	NAUCALPAN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93564	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:265, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 134 TRAMO NAUCALPAN - TOLUCA KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO EL CASTILLO, 53658 EJIDO EL CASTILLO, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA A CIEN METROS DEL PUENTE PEATONAL	01-07-2020	31-12-2020	397916.78	397916.78	397916.78	264399.39	264399.39	Validado avances
2023	1	MEX200301761735	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298264.86}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO", CCT 15EPR0275M - 96610	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96610	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JOSE BECERRIL 28 INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA	01-07-2020	31-12-2020	298264.86	298264.86	298264.86	89479.46	89479.46	Validado avances
2023	1	MEX210201907445	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2241 - 3731	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3731	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2241, lon:-99.28267745, lat:19.44057936}}	23-05-2021	20-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201907449	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2595 - 3735	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3735	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DON QUIJOTE Y CALLE MOLINO DEL VIENTO, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA I ZAP 2595, lon:-99.26845419, lat:19.43158923}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210201908103	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1648 - 5924	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5924	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA LOMA COLORADA 1RA. SECCIÓN, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS ARCOS Y AVENIDA AZUCENA, AVENIDA GIRASOL LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA COLORADA, lon:	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201908111	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1991 - 5939	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5939	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO ZAP 1991, lon:-99.24607046, lat:19.45861541}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	Validado avances
2023	1	MEX210201908145	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 192A - 5993	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5993	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN ZAP 192A, lon:-99.25750454, lat:19.46219459}}	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201909023	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999906.27}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 064A - 8674	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8674	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), 53217 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA PRESA TEJOCOTE ZAP 064A, lon:-99.28333812, lat:19.49367159}}	01-05-2021	31-07-2021	999906.27	999906.27	716988.83	716988.83	499953.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	1	MEX210201915738	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2996520.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL PARQUE - 27356	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27356	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PARQUE COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE AVENIDA LOS ARCOS Y CALLE LIRIO, AVENIDA LOS ARCOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA DEL PARQUE A 100	04-05-2021	17-06-2021	2996520	2996520	2846694.01	2846694.01	2846694	Validado avances	
2023	1	MEX210201917942	Proyecto de inversión	5800000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:5797660.2}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 32419	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32419	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:BARRIO LA VIGA, 00000 BARRIO LA VIGA (CERRO LOCO), NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA VIGA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, lon:-99.3717241, lat:19.42489785}}	27-05-2021	10-07-2021	5797660.2	5797660.2	2898830.1	2898830.1	2898830.1	Validado avances	
2023	1	MEX210301961018	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CBT NO. 1 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 15ECT0047C - 27454	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27454	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MAGDANOLA COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CALLE MAGDALENA A UN COSTADO DE LOS CAMPOS DE	01-06-2021	15-06-2021	0	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX220202078679	Proyecto de inversión	3453253.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453253.38, modificado:3453253.38}}	REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL VASO REGULADOR - 74497	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	74497	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS GRANJAS INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERA Y , AVENIDA RIO HONDO AVENIDA DE LAS GRANJAS INTERIOR	01-07-2022	30-10-2022	3453253.38	3453200	3453200	3453200	3453200	3453200	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220202078985	Proyecto de inversión	1474847.5	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474847.5, modificado:1474847.5}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE - 75982	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	75982	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA LOS REMEDIOS, 53400 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y CALLE MORELOS, AVENIDA CORONA CALZADA DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA LOS	01-07-2022	30-08-2022	1474847.5	1462314.9	1462314.9	1462314.9	1462314.9	Validado avances
2023	1	MEX220202079406	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78013	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78013	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD SATÉLITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , EN EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL GRUPO MÉDICO DE ALTA ESPECIALIDAD SATÉLITE Y HOSPITAL SATÉLITE	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1222495.08	1222495.08	1222495.08	1222495.1	Validado avances
2023	1	MEX190201536002	Proyecto de inversión	3500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3499197.45}}	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANCHO PANZA TRAMO ANDADOR BABIECA A PUERTO LAPICE - 77242	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77242	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SANCHO PANZA COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE ANDADOR BABIECA Y CALLE PUERTO LAPICE, CALLE SANCHO PANZA. lon:-99.26742814, lat:19.43133119}}	28-06-2019	31-12-2019	3499197.45	3499197.45	3458779.09	3458779.09	3268094.3	Validado avances
2023	1	MEX190201536041	Proyecto de inversión	630928.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630928.08, modificado:626351.16}}	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SÉIS TRAMO DE CALLE ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS A CAD CIENTO VEINTISÉS MANCHA III - 77278	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77278	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE MAGDALENA Y CALLE ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS, COLONIA MANCHA III, lon:-99.27429217, lat:19.43771262}}	31-07-2019	31-12-2019	626351.16	626351.16	626351.16	626351.16	313175.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	1	MEX190201557007	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIÑANONA TRAMO DE SEGUNDO DE LAS FLORES A CALLE FRUTILLA - 116501	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116501	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PIÑANONA COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FRUTILLA Y CALLE 2DO DE LAS FLORES, CALLE MARAÑON EN LA COLONIA LAS HUERTAS 1RA SECCIÓN, lon:-99.28067582}}	31-07-2019	31-12-2019	3000000	2995386.65	1497693.33	1497693.33	1497693.3	Validado avances	
2023	1	MEX190201557036	Proyecto de inversión	1028234.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028234.16, modificado:1021538.87}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GOMEZ BRAVO CALLE RÍO TAMÉSIS Y DE LAS PRE - 116548	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116548	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE RÍO TAMÉSIS COLONIA EL TEJOCOTE, 53217 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE PRESA NECAXA, CALLE RÍO BLANCO ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.28672821, lat:19.4893811}}	31-07-2019	31-12-2019	1021538.87	1021538.87	1006757.46	1006757.46	954614.27	Validado avances	
2023	1	MEX190201557207	Proyecto de inversión	10540640	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.054064E7, modificado:1371170.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA CAÑADA - 116882	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116882	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑADA, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA LA CAÑADA, lon:-99.24242753, lat:19.44869758}}	31-07-2019	31-12-2019	1371170	1371170	1371170	1371170	751411.57	Validado avances	
2023	1	MEX190401581642	Proyecto de inversión	3784177.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3784177.79, modificado:3784177.79}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE BUENAVISTA - 77325	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77325	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A HUIXQUILUCAN COLONIA BUENAVISTA, 53800 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MONTE CRISTO Y CALLE CAMINO ARENERO, COLONIA BUENAVISTA, lon:-99.25738169}}	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190401606228	Proyecto de inversión	4991987.29	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4991987.29, modificado:4991987.29}}}	REHABILITACIÓN DEL TANQUE AGUA POTABLE LA NOPALERA - 77315	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77315	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ALTAMIRA INTERIOR O COLONIA ALTAMIRA, 53700 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE TAURO COLONIA ALTAMIRA, lon:-99.25977157, lat:19.4504863}}	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401617830	Proyecto de inversión	114393.4	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114393.4, modificado:114393.4}}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182677	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182677	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN, lon:-99.26944099}}	18-10-2019	31-12-2019	114393.4	114393.4	114393.4	114393.4	0	Validado avances
2023	1	MEX190401646890	Proyecto de inversión	72094.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72094.61, modificado:72094.61}}}	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254914	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254914	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO, lon:-99.25783346, lat:19.44739746}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401647071	Proyecto de inversión	1586304.1	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586304.1, modificado:1586304.1}}}	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255180	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255180	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA ALFREDO V. BONFIL, 53718 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS EN LA COLONIA ALFREDO V BONFIL, lon:-99.26999229, lat:19.44157774}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301747461	Proyecto de inversión	472803.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472803.87, modificado:471290.53}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51044	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51044	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ESTACAS, AVENIDA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN	01-07-2020	31-12-2020	471290.53	471290.53	471290.53	471290.53	366308.79	Validado avances
2023	1	MEX200301747753	Proyecto de inversión	880333.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880333.6, modificado:879137.3}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 51885	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51885	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE URBINA, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN	01-07-2020	31-12-2020	879137.3	879137.3	879137.3	879137.3	806854.96	Validado avances
2023	1	MEX200301747939	Proyecto de inversión	2819597	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819597.0, modificado:2817649.54}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A AVENIDA MORELOS - 52301	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52301	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA MORELOS, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN	01-07-2020	31-12-2020	2817649.54	2817649.54	2817649.54	2817649.54	2735188.5	Validado avances
2023	1	MEX200301747941	Proyecto de inversión	2629870.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629870.55, modificado:2618062.28}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52304	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52304	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALZADA DE LOS ARCOS, CALLE SAN LUIS TIATILCO LA	01-07-2020	31-12-2020	2618062.28	2618062.28	2618062.28	2618062.28	785418.68	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301747974	Proyecto de inversión	965000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965000.0, modificado:964876.74}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CCT 15DPR0736G - 52373	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52373	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:98, direccion:CALLE BARRIO LA NOPALERA PUEBLO SANTIAGO TEPATLAXCO, 53216 SANTIAGO TEPATLAXCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ANDADOR SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO LA NOPALERA}} {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CHIMALPA, 53650 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y LOS DIEZ CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DEL AGEB 2631 DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL BARRIO LA NOPALERA}} {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MINAS PALACIO COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III), 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL PREESCOLAR UBICADO EN CALLE MINAS PALACIO}} {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN PEDRO, CALLE CUATRO CIENEGAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA DURANGO	01-07-2020	31-12-2020	964876.74	964876.74	964876.74	964876.74	614999.07	Validado avances
2023	1	MEX200301760412	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998655.88}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2631 - 93174	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93174	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MINAS PALACIO COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III), 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL PREESCOLAR UBICADO EN CALLE MINAS PALACIO}} {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN PEDRO, CALLE CUATRO CIENEGAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA DURANGO	01-09-2020	31-12-2020	998655.88	998655.88	998655.88	998655.88	299596.77	Validado avances
2023	1	MEX200301760598	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649874.89}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "SALVADOR DÍAZ MIRÓN", CCT 15DJN09600 - 93521	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93521	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MINAS PALACIO COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III), 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL PREESCOLAR UBICADO EN CALLE MINAS PALACIO}} {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN PEDRO, CALLE CUATRO CIENEGAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA DURANGO	01-07-2020	31-12-2020	649874.89	649874.89	649874.89	596576.58	194962.47	Validado avances
2023	1	MEX200301760604	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:339529.1}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CBT NO. 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, NAUCALPAN", CCT 15ECT0067Q - 93530	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93530	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN PEDRO, CALLE CUATRO CIENEGAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA DURANGO	01-07-2020	31-12-2020	339529.1	339529.1	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301760609	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499588.49}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROFR. JACOBO I. LANIADO", CCT 15EJN2351Z - 93535	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93535	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE NEVADO DE COLIMA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 53820 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO ARENERO Y CALLE BARRANCA 2, CALLE NUDO MIXTECO LA ESCUELA SE ENCIENDE EN	01-07-2020	31-12-2020	499588.49	499588.49	499588.49	461253.23	149876.55	Validado avances
2023	1	MEX210201908093	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1686 - 5913	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5913	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA COLORADA 1RA. SECCIÓN, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARÁN EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN ZAP 1686, lon:-99.27260505, lat:19.46331416}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201908147	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 1525 - 5997	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5997	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARÁN EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN ZAP 1525, lon:-99.25247108, lat:19.46286079}}	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	0	Validado avances
2023	1	MEX210201908153	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, ZAP 1582 - 6004	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6004	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARÁN EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO ZAP 1582, lon:-99.25433403, lat:19.44198667}}	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210201908602	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADO RES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2256 - 7488	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7488	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA OLÍMPICA RADIO 1A SECCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA), 53698 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIAS OLIMPIADA 68 SAN RAFAEL CHAMAPA III Y OLÍMPICA (SAN RA	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201908745	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADO RES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO, ZAP 0512 - 7799	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7799	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TECAMACHALCO, 53970 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO ZAP 0512, lon:-99.23445629	01-06-2021	31-08-2021	230169	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX210201908751	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADO RES SOLARES EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1811 - 7803	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7803	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MINA PALACIOS (MINAS PALACIO), 53696 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA MINAS PALACIO ZAP 1811, lon:-99.28465636, lat:19.44302235}}	20-05-2021	30-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201914879	Proyecto de inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5497100.24}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALZADA DE LOS ARCOS HASTA CALLE MORELOS - 25447	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25447	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LUIS TLATILCO FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN, 53489 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALZADA DE LOS ARCOS Y CALLE MORELOS, CALLE INDUSTRIA ELECTRICA LA OBRA SE ENCIENTRA A 300 ME. lon:-	27-05-2021	25-06-2021	5497100.24	5497100.24	2748550.12	2748550.12	2748550.1	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210301960434	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1652 - 5930	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5930	(cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA EL CORRALITO, 53420 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALLE CANTERAS, CALLE GACELAS LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA EL CORRALITO ZAP 203 ENTRE LAS CALLES DEL ROSAL C. Jap	23-05-2021	31-07-2021	230169	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX210301960435	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230169.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA, ZAP 1563 - 5987	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5987	(cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA ROSA DE CASTILLA, 53489 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA FFCC. A ACAMBARO, AVENIDA RIO VERDE LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA ZAP	23-05-2021	06-07-2021	230169	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX210301960698	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN VERDE, ZAP 0599 - 19082	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19082	(cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA RINCÓN VERDE, 53219 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE SAUCES, CALLE NOGAL LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA RINCÓN VERDE ZAP 0599	01-09-2021	30-11-2021	1500000	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX210301961016	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 15EPR1075V - 27443	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27443	(cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MINAS PALACIO COLONIA OLIMPIADA 68 SAN RAFAEL CHAMAPA III, 53690 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IZCALLI LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL Jap	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210301961017	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO IGNACIO RAMÍREZ, CCT 15EPR0925Y - 27446	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27446	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ZAHUAN COLONIA SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MINAS PALACIO Y CALLE CAMINO VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DE BEISBOL DE SAN LUIS TLATILCO, Jua	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX220102062823	Proyecto de inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:6500000.0}}	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DOS TERESA DE CALCUTA UBICADA EN AVENIDA DEL BOSQUE EN LA COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	11190	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53030 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y AVENIDA NORTEAMERICA, AVENIDA JARDINES DE SAN MATEO	15-04-2022	31-07-2022	6500000	6500000	6486936.94	6486936.94	6486936.94	Validado avances
2023	1	MEX220202078439	Proyecto de inversión	5220798.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5220798.03, modificado:5220798.03}}	REHABILITACION DE POZO 6 HISTORIADOS - 73205	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	73205	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CIRCUITO HISTORIADORES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD SATELITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO CLAVIJERO Y CALLE DIEGO RIVERA, CIRCUITO PINTORES	01-07-2022	30-11-2022	5220798.03	5219663.18	5219663.18	5219663.18	5219663.2	Validado avances
2023	1	MEX220202078990	Proyecto de inversión	1464847.5	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464847.5, modificado:1464847.5}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 76007	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76007	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS MEXICAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN, 53150 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS CORAS Y CALLE DE LOS OTOMIES, CALLE DE LOS MAYAS CALLE PASEO DE LOS	01-07-2022	30-08-2022	1464847.5	1461245.63	1461245.63	1461245.63	1461245.63	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220202079132	Proyecto de inversión	401278.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401278.68, modificado:401278.68}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA OFIC NO. 0094 LIC. ISIDRO FABELA - 76723	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76723	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLO NAUCALPAN NAUCALPAN CENTRO, 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA GUSTAVO	01-07-2022	30-08-2022	401248.68	400698.7	400698.7	400698.7	400698.7	Validado avances
2023	1	MEX220202079172	Proyecto de inversión	400056.2	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400056.2, modificado:400056.2}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS - 76869	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76869	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE TOTOLTEPEC INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, 53279 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO DE TIZOC Y CALLE CERRO DE HUITZILIHUITL, CALLE CERROS DE	01-07-2022	30-08-2022	400056.2	399546.29	399546.29	399546.29	399546.29	Validado avances
2023	1	MEX220202079435	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78181	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78181	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ALTEÑA I, 53127 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y . EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DEL HOSPITAL BACILIO GÓMEZ, lon:-99.25057742	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1226038.41	1226038.41	1226038.41	1226038.4	Validado avances
2023	1	MEX190201536017	Proyecto de inversión	1782282.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782282.88, modificado:1771325.2}}	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CATORCE TRAMO DE CALLE DIECISÉIS A CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA MANCHA III - 77254	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77254	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE 14 Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA COLONIA MANCHA III, lon:-99.27505725, lat:19.4389011}}	28-06-2019	31-12-2019	1771325.22	1771325.22	1768505	1768505	1451653.8	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	1	MEX190201557215	Proyecto de inversión	1514940	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514940.0, modificado:648274.33}}}	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO EL CAPULÍN - 116896	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116896	0	00-01-1900	00-01-1900	648274.33	648274.33	641639.88	641639.88	592822.48	Validado avances	
2023	1	MEX190401617840	Proyecto de inversión	114393.4	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114393.4, modificado:114393.4}}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182726	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ	182726	(ge01: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN, lon:-00-26700167	18-10-2019	31-12-2019	114393.4	114393.4	114393.4	114393.4	0	Validado avances	
2023	1	MEX190401617867	Proyecto de inversión	596179.1	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596179.1, modificado:596179.1}}}	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182880	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182880	(ge01: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA AHUIZOTLA (SANTIAGO AHUIZOTLA), 53378 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA AHUIZOTLA, lon:-00-21300770	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401617874	Proyecto de inversión	596179.1	{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596179.1, modificado:596179.1}}}	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182898	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	182898	(ge01: {cve_municipio:57, localidad:98, direccion:COLONIA SANTIAGO TEPATLAXCO, 53216 SANTIAGO TEPATLAXCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN 52 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA SANTIAGO TEPATLAXCO, lon:-00-3418015	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190401647096	Proyecto de inversión	144141.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144141.03, modificado:144141.03}}	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255216	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255216	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑADA - SAN LORENZO TOTOLINGA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA CASA BLANCA 2 CUARTOS, lon:-99.27606198, lat:19.45768186}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX200301746926	Proyecto de inversión	1757961.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757961.06, modificado:1756701.19}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 49552	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49552	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA ESTACAS, CALLE SAN LUIS TLATILCO	01-07-2020	31-12-2020	1756701.19	1756701.19	1756701.19	1756701.19	527010.36	Validado avances
2023	1	MEX200301746927	Proyecto de inversión	1429247.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429247.48, modificado:1427066.57}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 49553	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49553	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE URBINA, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN	01-07-2020	31-12-2020	1427066.57	1427066.57	1427066.57	1427066.57	1343449.9	Validado avances
2023	1	MEX200301747269	Proyecto de inversión	2928463.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2928463.54, modificado:2926254.36}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 50490	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50490	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA	01-07-2020	31-12-2020	2926254.36	2926254.36	2926254.36	2926254.36	2852883.9	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301747788	Proyecto de inversión	621411.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621411.95, modificado:619964.7}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 51942	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51942	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA ESTACAS, CERRADA ESTACAS. LA OBRA	01-07-2020	31-12-2020	619964.7	619964.7	619964.7	619964.7	491664.16	Validado avances
2023	1	MEX200301749471	Proyecto de inversión	1961633.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961633.06, modificado:1960497.97}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE RAMOS MILLAN A AVENIDA MORELOS - 56655	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	56655	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA RAMOS MILLAN Y AVENIDA MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE	01-07-2020	31-12-2020	1960497.97	1960497.97	1960497.97	1960497.97	1694021.8	Validado avances
2023	1	MEX210201908107	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 5934	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5934	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO ZAP 1949, lon:-99.25126588, lat:19.45680877}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201912056	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999906.27}}	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1826 - 19054	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19054	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MINA PALACIOS (MINAS PALACIO), 53696 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA MINAS PALACIO ZAP 1826, lon:-99.28841225, lat:19.44043412}}	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	499953.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220102062756	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:8370602.78}}	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPOR TIVO EL TEPETATAL UBICADO EN AVENIDA ALCANFORES COLONIA NUEVA SAN RAFAEL EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUAREZ	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naucalpan de Juárez	10830	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ALCANFORES INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN RAFAEL, 53640 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE ALTAMIRA, CALLE FRONTERA AVENIDA ALCANFORES COLONIA NUEVA SAN RAFAEL CP.53640}}	15-04-2022	30-06-2022	8370602.78	8370602.78	8365962.19	8365962.19	8365962.2	Validado avances
2023	1	MEX220202078667	Proyecto de inversión	1364102.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364102.73, modificado:1364102.73}}	REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CAJA ROMPEDORA - 74451	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	74451	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, 53427 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE AVENIDA SAN ISIDRO Y AVENIDA SAN FERNANDO, CALLE ALEJANDRA AVENIDA DE LAS TORRES CP.53427}}	01-07-2022	30-10-2022	1364102.72	1339074.99	1339074.99	1339074.99	1339075	Validado avances
2023	1	MEX220302128625	Proyecto de inversión	3400000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE ALAMO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 171.17 - 203023	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	203023	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO PUEBLO SANTIAGO OCCIPACO, 53250 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CAMINO CAMINO REAL A SAN MATEO Y PRIVADA SAN JOSE, AVENIDA LOMAS VERDES LA VIALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CP.53250}}	30-09-2022	25-11-2022	3400000	3370877.45	3370877.45	3370877.45	3370877.5	Validado avances
2023	1	MEX190201536065	Proyecto de inversión	782684.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782684.64, modificado:782684.64}}	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DON QUIJOTE TRAMO DE MIGUEL DE CERVANTES A BABIECA - 77296	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77296	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE "DON QUIJOTE COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO ENTRE CALLE BABIECA Y CALLE MIGUEL DE CERVANTES, COLONIA MANCHA I, lon:-99.2673061, lat:19.43274261}}	31-07-2019	31-12-2019	782684.64	777497.61	388748.8	388748.8	388748.8	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2023	1	MEX190201557225	Proyecto de inversión	2957740	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957740.0, modificado:2592742.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO POZA HONDA - 116917	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116917	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:COLONIA SAN JOSÉ POZA HONDA, 00000 EJIDO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA SAN JOSÉ POZA HONDA, lon:-99.29701141, lat:19.45116947}}	31-07-2019	31-12-2019	2592742.84	2592742.84	2592742.84	2592742.84	2527035.3	Validado avances		
2023	1	MEX190401617882	Proyecto de inversión	298089.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298089.55, modificado:298089.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182932	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182932	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MÉXICO 86 (LA CHACONA), 53428 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN 26 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA DE MEXICO 86, lon:-99.29011423, lat:19.45602449}}	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Validado avances	
2023	1	MEX190401617891	Proyecto de inversión	618689.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618689.42, modificado:618689.42}}	CONSTRUCCIÓN DE 54 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182961	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182961	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMÉNEZ CANTÚ (CUARTOS I), 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN 54 CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LUISA ISABEL CAMPOS DE	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401647106	Proyecto de inversión	72070.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72070.52, modificado:72070.52}}	CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255229	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255229	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA 1 CUARTO, lon:-99.26647435, lat:19.46222716}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190401656927	Proyecto de inversión	26587075.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.658707598E7, modificado:2.658707598E7}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 132376	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	132376	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO COLONIA LOMAS DE LOS REMEDIOS, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN MARCOS COLONIA LOMAS DE LOS REMEDIOS, lon:-99.28932065, lat:19.46365255}}	31-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX200301747658	Proyecto de inversión	4660589.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4660589.62, modificado:4659525.54}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 51691	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51691	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ESTACAS PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA	01-07-2020	31-12-2020	4659525.54	4659525.54	4659525.54	4659525.54	4275244.5	Validado avances
2023	1	MEX200301747978	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098406.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAEM PLANTEL 37 NAUCALPAN, CCT 15ECB0048M - 52380	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52380	{geo: {cve_municipio:57, localidad:258, direccion:AVENIDA DEL ROSAL BARRIO LLANO DE LAS FLORES (BARRIO DEL HUESO), 53658 LLANO DE LAS FLORES (BARRIO DEL HUESO), NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE EJECUTARA EN COBAEM PLANTEL 37	01-07-2020	31-12-2020	1098406.55	1098406.55	1098406.55	686375.9	329521.97	Validado avances
2023	1	MEX200301760593	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:897027.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL 0173 "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", CCT 15ETV0235K - 93510	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93510	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, 53228 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN MATEO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN AVENIDA CALVARIO	01-07-2020	31-12-2020	897027	897027	897027	897027	269108.1	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301761736	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598499.65}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "ELENA DÍAZ LOMBARDO DE BAZ", CCT 15DJN0083H - 96611	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96611	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 32 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 53560 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA SE ENCIEN...}}	01-07-2020	31-12-2020	598499.65	598499.65	598499.65	488143.28	179549.9	Validado avances
2023	1	MEX210201907123	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CUMBRES DE HIMALAYA, ZAP 1972 - 2860	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	2860	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CERRO DE TABASCO COLONIA CUMBRES DE HIMALAYA, 53298 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA CERRO DE TABASCO Y AVENIDA DE LAS MIMOSAS, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA CUMBRES DE H. J...}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201907663	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA III, ZAP 185A - 4516	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4516	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA MANCHA III, 53714 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA III ZAP 185A, lon:-99.2762631, lat:19.43843511}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201908115	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA LINDA, ZAP 1987 - 5943	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5943	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA LINDA, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y, LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LOMA LINDA ZAP 1987, lon:-99.24319878, lat:19.46209183}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210201908610	Proyecto de inversión	230169	{{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1883 - 7509	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7509	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 53710 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y COLONIA PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN ZAP 1883, lon:-99.26985864}}	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201908741	Proyecto de inversión	230169	{{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO), ZAP 146A - 7797	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7797	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN BARTOLO NAUCALPAN CENTRO ZAP 146A, lon:-99.26985864}}	01-06-2021	31-08-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201908749	Proyecto de inversión	230169	{{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2171 - 7802	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7802	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA IZCALLI CHAMAPA, 53689 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA ZAP 2171, lon:-99.27757829, lat:19.44318292}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201909058	Proyecto de inversión	1000000	{{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999906.27}}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 0669 - 8799	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8799	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), 53217 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA PRESA TEJOCOTE ZAP 0669, lon:-99.28712629, lat:19.48905767}}	20-05-2021	31-07-2021	999906.27	999906.27	716988.83	716988.83	499953.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210201915560	Proyecto de inversión	12900000	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29E7, modificado:1.28963268E7}}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE BAJADA HASTA AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO - 27072	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27072	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE BAJADA Y AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO, AVENIDA DE LOS MAESTROS - LA OBRA	27-05-2021	25-07-2021	12896326.8	12896326.8	6448163.4	6448163.4	6448163.4	Validado avances
2023	1	MEX210201919473	Proyecto de inversión	3480000	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3477111.73}}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 36314	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	36314	{geo: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:BARRIO LA VIGA, 00000 BARRIO LA VIGA (CERRO LOCO), NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA VIGA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, lon:-99.37030789, lat:19.42501926}}	22-05-2021	20-07-2021	3477111.13	3477111.13	3294464.97	3294464.97	2738555.9	Validado avances
2023	1	MEX220202079112	Proyecto de inversión	1479847.5	{{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479847.5, modificado:1479847.5}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA FEDERICO FROEBEL - 76649	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76649	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SAN MATEO, 53240 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y CAMINO A SAN MATEO NOPALA, CALLE LIMONEROS CALLE PINOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SAN MATEO CP. 53240	01-07-2022	30-08-2022	1479847.5	1478535.92	1478535.92	1478535.92	1478535.9	Validado avances
2023	1	MEX220202079543	Proyecto de inversión	316101.46	{{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316101.46, modificado:316101.46}}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 78624	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naucalpan de Juárez	78624	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, 53660 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE ANDADOR PASCUAL OROZCO Y CALLE MARIANO AZUELA, AVENIDA MINAS PALACIO CALLE PASCUAL	01-07-2022	30-08-2022	316101.46	315988.8	315988.8	315988.8	315988.8	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220302123438	Proyecto de inversión	3986515.67	{{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986515.67, modificado:3986515.67}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO CADENAMIENTO O MÁS 000 AL O MÁS 249.65 HOMBRO DERECHO EN EL SENTIDO DE LA	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	177717	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LUIS TLATILCO PARQUE INDUSTRIAL SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS ARCOS Y AVENIDA URBINA, AVENIDA UNIVERSIDAD AVENIDA SAN LUIS TLATILCO INTERIOR	30-05-2022	31-07-2022	3973435.28	3973435.28	3973435.28	3973435.28	3973435.3	Validado avances
2023	1	MEX190201557235	Proyecto de inversión	1803500	{{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803500.0, modificado:1367734.14}}}	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA LUNA - 116946	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116946	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA LUNA, 00000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COLONIA LA LUNA, lon:-99.27600005, lat:19.5046557}}}	31-07-2019	31-12-2019	1367734.14	1367734.14	1367734.14	1367734.14	683867.07	Validado avances
2023	1	MEX190401617793	Proyecto de inversión	297479.1	{{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297479.1, modificado:297479.1}}}	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182449	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182449	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA DE SAN ANTONIO ZOMEYUCAN lon:-99.25753407, lat:19.46225873}}}	18-10-2019	31-12-2019	297479.1	297479.1	297479.1	297479.1	0	Validado avances
2023	1	MEX190401617818	Proyecto de inversión	594958.2	{{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594958.2, modificado:594958.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182628	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182628	{cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, 53490 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN CALENTADORES EN DIVERSOS HOGARES DENTRO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, lon:-99.25753407, lat:19.46225873}}}	18-10-2019	31-12-2019	594958.2	594958.2	594958.2	594958.2	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX190401617845	Proyecto de inversión	114393.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114393.4, modificado:114393.4}}	CONSTRUCCION DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182756	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182756	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , SE COLOCARAN 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA LAS HUERTAS PRIMERA SECCIÓN, lon:-99.27838088}}	18-10-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401647038	Proyecto de inversión	360103.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360103.55, modificado:360103.55}}	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255117	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255117	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:COLONIA SAN JOSÉ POZA HONDA, 53698 EJIDO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , COLONIA SAN JOSE POZA HONDA 5 CUARTOS, lon:-99.29647497, lat:19.45066365}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401647082	Proyecto de inversión	2737146.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737146.13, modificado:2737146.13}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 255203	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255203	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO COLONIA SAN LORENZO TOTOLINGA 1A SECCIÓN, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN ANTONIO, COLONIA DE LOS REMEDIOS, lon:-99.29160518, lat:19.46235773}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances
2023	1	MEX190401647126	Proyecto de inversión	1153128.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153128.28, modificado:1153128.28}}	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255257	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255257	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑADA - SAN LORENZO TOTOLINGA, 53426 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MEXICO ENTRE Y , COLONIA LA CAÑADA 16 CUARTOS, lon:-99.25755586, lat:19.46269371}}	13-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301747462	Proyecto de inversión	784653.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784653.23, modificado:782848.88}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51045	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51045	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ESTACAS, AVENIDA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE	01-07-2020	31-12-2020	782848.88	782848.88	782848.88	782848.88	614164.52	Validado avances
2023	1	MEX200301747859	Proyecto de inversión	1760667.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760667.19, modificado:1758574.69}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52130	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52130	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN (NAUCALPAN CENTRO), 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA ESTACAS Y CALZADA DE LOS ARCOS, AVENIDA SAN LUIS TLATILCO LA OBRA SE	01-07-2020	31-12-2020	1758574.69	1758574.69	1758574.69	1758574.69	1541460.6	Validado avances
2023	1	MEX200301747951	Proyecto de inversión	965000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965000.0, modificado:964864.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGÓN", CCT 15DES0239B - 52321	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52321	{geo: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:CALLE BANDHI BARRIO BANDHI, 53654 SAN FRANCISCO CHIMALPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE EL ROSAL Y CAMINO CAMINO REAL, CALLE LAS TORRES LA OBRA SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE BANDHI ENTRE EL	01-07-2020	31-12-2020	964864.56	964864.56	964864.56	417876.18	417876.18	Validado avances
2023	1	MEX200301747977	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749899.18}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GANDHI", CCT 15DJN0299G - 52378	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52378	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA RINCÓN VERDE, 53219 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CHOPO, AVENIDA SAN MATEO LA OBRA SE ENCUESTRA SOBRE CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE NOGAL	01-07-2020	31-12-2020	749899.18	749899.18	749899.18	749899.18	319644.38	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX200301748041	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746845.78 }}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SALVADOR NOVO", CCT 15EJN0088B - 52500	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52500	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PUENTE COLONIA JARDINES DEL MOLINITO, 53530 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A ZOMEYUCAN Y CALLE ALCATRAZ, CIRCUITO MARGARITAS LA OBRA SE ENCIENTRA SOBRE	01-07-2020	31-12-2020	746845.78	746845.78	746845.78	746845.78	484762.25	Validado avances
2023	1	MEX210201907659	Proyecto de inversión	230169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230169.0, modificado:230008.74 }}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA II, ZAP 1116 - 4501	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4501	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA LA MANCHA II, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE INSTALARAN EN LA COLONIA LA MANCHA II ZAP 1116, lon:-99.2724473, lat:19.43060842}}	23-05-2021	06-07-2021	230008.74	230008.74	115004.37	115004.37	115004.37	Validado avances
2023	1	MEX210201912034	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497859.51 }}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 19023	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19023	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO ZAP 1949, lon:-99.25110733, lat:19.45693916}}	01-06-2021	30-07-2021	497859.51	497859.51	248929.75	248929.75	0	Validado avances
2023	1	MEX210201912048	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999906.27 }}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA I), ZAP 2383 - 19046	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19046	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA I), 53664 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE INSTALARAN EN LA COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN SAN RAFAEL CHAMAPA I	20-05-2021	31-08-2021	999906.27	999906.27	499953.13	499953.13	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX210201914636	Proyecto de inversión	6446525	{{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6446525.0, modificado:6446525.0}}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO - 24843	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	24843	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MORELOS COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO, 53430 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE RUISEÑOR, CALLE DIAGONAL DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA	01-05-2021	25-06-2021	6441883.81	6441883.81	5797303.18	5797303.18	4010205.8	Validado avances
2023	1	MEX210201914936	Proyecto de inversión	5900000	{{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5896840.8}}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERROS DE MICHOACÁN, EN LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO - 25649	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25649	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CERROS DE MICHOACÁN COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, 53218 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CERROS DE MAZATLAN Y CALLE CERROS DE PUEBLA, CALLE CERROS DE SAN LUIS POTOSÍ LA	27-05-2021	10-07-2021	5896840.8	5896840.8	5735944.83	5735944.83	5735944.8	Validado avances
2023	1	MEX210201915535	Proyecto de inversión	3700000	{{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3695156.58}}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE BAJADA - 27010	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27010	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA), 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE BAJADA Y CALLE ALLENDE, AVENIDA DE LOS MAESTROS LA OBRA SE ENCUENTRA	27-05-2021	25-06-2021	3695156.58	3695156.58	1847578.29	1847578.29	0	Validado avances
2023	1	MEX210301961229	Proyecto de inversión	1400000	{{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 24, CCT 15EBH0083N - 31944	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31944	{geot: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA COLONIA NUEVA SAN RAFAEL, 53708 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA ALCANFORES Y AVENIDA ALTAMIRA, LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE TERPETA	01-10-2021	30-11-2021	0	0	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220202078639	Proyecto de inversión	4709739.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709739.77, modificado:5709739.77}}	REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO 2 TECAMACHALCO FUENTE - 74213	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	74213	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA FUENTES DE TECAMACHALCO, 53950 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FUENTE DE SALVADOR Y CALLE FUENTE DE LAS NAYADES, CALLE FUENTE DE LA	01-07-2022	30-11-2022	5709739.77	5702932.19	5702932.19	5702932.19	1410879.7	Validado avances
2023	1	MEX220202079185	Proyecto de inversión	479332.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479332.81, modificado:479332.81}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 76930	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76930	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MINAS PALACIO INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, 53660 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE JORGE JIMENEZ CANTU, CERRADA PRIMAVERA	01-07-2022	30-08-2022	479332.81	303778.94	303778.94	303778.94	303778.94	Validado avances
2023	1	MEX220202079197	Proyecto de inversión	1313294.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313294.42, modificado:1313294.42}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL BERNAL MEJIA - 76981	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76981	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO CUAUTLALPAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALPOPOCA Y PRIVADA SAN FRANCISCO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA FRANCISCO	01-07-2022	30-08-2022	1313294.42	1306985.77	1306985.77	1306985.77	1306985.8	Validado avances
2023	1	MEX220202079504	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78485	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78485	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 53790 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL DEPORTIVO BENITO JUÁREZ Y EL MERCADO PUBLICO	01-07-2022	30-08-2022	1250000	1238422.18	1238422.18	1238422.18	1238422.2	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220402172179	Proyecto de inversión	1741844.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741844.25, modificado:1741844.25}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LAS AMÉRICAS - 304166	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304166	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TORONTO 40 CUARENTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 53040 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA SUDAMERICA Y CALLE TERCERA CALLE CALI, CALLE EL SALVADOR	15-11-2022	15-12-2022	1741844.25	1740576.09	1740576.09	1740576.09	1740576.1	Validado avances
2023	1	MEX220402172181	Proyecto de inversión	1741844.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741844.25, modificado:1741844.25}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR TZIC TZIC FLOR - 304168	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304168	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CUEVA DE MONTESINOS Y ANDADOR ROCINANTE, CALLE LA MANCHA UBICADA A 280 METROS DEL MERCADO LA MANCHA II Y A 550	15-11-2022	15-12-2022	1741844.25	1740576.09	1740576.09	1740576.09	1740576.1	Validado avances
2023	1	MEX220202077710	Proyecto de inversión	5343213.94	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5343213.94, modificado:5763832.04}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PASEO DE LA HACIENDA DE ECHEGARAY A ESQUINA CON HACIENDA DE CRISTO - 69054	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	69054	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA HACIENDA DE ECHEGARAY INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ ACATLÁN, 53150 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA JARDINES DE SAN MATEO	30-05-2022	31-08-2022	5763832.04	5763832.04	5763832.04	5763832.04	5763832	Validado avances
2023	1	MEX220302128606	Proyecto de inversión	3488202.6	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488202.6, modificado:3066507.17}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE F. ALVARADO TEZOZOMOC DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 224 - 202938	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	202938	{geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE F. ALVARADO TEZOZOMOC INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD SATÉLITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CIRCUITO CIRCUNVALACION PONIENTE Y AVENIDA VIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE	30-09-2022	25-11-2022	3066507.17	3066507.17	3066507.17	3066507.17	3066507.2	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	MEX220 2020785 32	Proyecto de inversión	10950066.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.095006677E7 , modificado:1.0923698 53E7}}	CONSTRUCCI ON DE POZO ALCE BLANCO MUNICIPAL - 73724	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	73724	(geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA DE LA NARANJA INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL ALCE BLANCO, 53370 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE 8 Y CALLE ESFUERZO NACIONAL, CALLE ALCE BLANCO CALZADA CALZADA DE LA NARANJA	01-07-2022	30-11-2022	10923698.53	10923698.53	10923698.53	10923698.5	10923699	Validado avances