

Municipio de Naucalpan de Juárez																						
Avance del Programa Anual de Obras																						
Del 1 de abril al 30 de junio de 2025																						
Cifras en pesos																						
Clave Programática (1)						Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Subprograma	Proyecto							Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	03	02	11	01	01	LP-NAU-DOP- RP-001-2025	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. MINAS PALACIO ETAPA I, MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ	CONTRATO	AV. MINAS PALACIO ETAPA I, MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ	142,740	LICITACIÓN PÚBLICA	59,280,000.00	59,280,000.00	23,723,363.18	14.36%	- 35,556,636.82	23,723,363.18	14.36%	- 35,556,636.82
02	02	01	01	03	02	11	01	01	LP-NAU-DOP- RP-002-2025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. MINAS PALACIO, DE CALLE GLADIOLAS A AV. FERROCARRIL DE ACÁMBARO, MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ	CONTRATO	AV. MINAS PALACIO, DE CALLE GLADIOLAS A AV. FERROCARRIL DE ACÁMBARO, MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ	24,067	LICITACIÓN PÚBLICA	10,720,000.00	10,720,000.00	3,211,789.46	0.00%	- 7,508,210.54	3,211,789.46	0.00%	- 7,508,210.54
02	02	01	01	03	02	11	01	01	LP-NAU-DOP- RP-003-2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIO DE TECNICAS DE RECUPERACION Y SUSTITUCION DE LA CARPETA ASFALTICA, UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN	CONTRATO	CALLES BENITO JUAREZ, GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y DIAGONAL CENTENERIO, NAUCALPAN	76,232	LICITACIÓN PÚBLICA	28,750,000.00	28,750,000.00	8,621,518.42	0.00%	- 20,128,481.58	8,621,518.42	0.00%	- 20,128,481.58
02	02	01	01	03	02	11	01	01	LP-NAU-DOP- RP-004-2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIO DE TECNICAS DE RECUPERACION Y SUSTITUCION DE LA CARPETA ASFALTICA, UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN	CONTRATO	DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN	99,154	LICITACIÓN PÚBLICA	104,000,000.00	43,400,000.00	31,139,605.32	0.00%	- 12,260,394.68	31,139,605.32	0.00%	- 72,860,394.68
TOTAL:															202,750,000.00	142,150,000.00	66,696,276.38	- 75,453,723.62	66,696,276.38	- 136,053,723.62		

ISAAC MARTIN MONTOYA MARQUEZ
Presidente(a) Municipal

ING. MARCIA ERANDY VALERIA PEREZ MIRELES
Persona que elabora

C. ARTURO GALICIA ARMENDARIZ
Persona que revisa

