



Municipio de Naucalpan de Juárez No. 097

Avance del Programa Anual de Obras

Del 1 de octubre al 31 diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Clave Programática (1)						Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Subprograma	Proyecto							Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	03	02	11	01	01	RP-001-2025	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MINAS PALACIO, ETAPA I, MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	AVENIDA MINAS PALACIO EN COLONIA OLÍMPICA RADIO C.P. 53698, COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA I) C.P. 53664, COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA IV C.P. 53680, COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA I C.P. 53664, COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA TABIQUERAS (TABIQUERA 8) C.P. 53664, COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA) C.P. 53570 Y PUEBLO SAN LUIS TLATILCO C.P. 53580 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	142,740	LICITACION PUBLICA	59,280,000.00	59,280,000.00	59,280,000.00	100.00	44,858.70	59,235,141.30	100.00	44,858.70
02	02	01	01	03	02	11	01	01	RP-002-2025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA MINAS PALACIO.	CONTRATO	AVENIDA MINAS PALACIO EN COLONIA OLÍMPICA RADIO C.P. 53698, COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA I) C.P. 53664, COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA IV C.P. 53680, COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA I C.P. 53664, COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA TABIQUERAS (TABIQUERA 4 Y TABIQUERA 8) C.P. 53664, COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN (ZONA URBANA) C.P. 53570, COLONIA LOMA LINDA C.P. 53580, COLONIA NUEVA SAN RAFAEL C.P. 53640, PUEBLO SAN RAFAEL CHAMAPA C.P. 53660, COLONIA LA PRESA CHAMAPA C.P. 53660 Y PUEBLO SAN LUIS TLATILCO C.P. 53580 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	24,067	LICITACION PUBLICA	10,720,000.00	10,720,000.00	10,720,000.00	100.00	14,035.13	10,705,964.87	100.00	14,035.13
02	02	01	01	03	02	11	01	01	RP-003-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL POLIGONO FORMADO POR CALLES BENITO JUÁREZ, GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y DIAGONAL CENTENARIO, COLONIA CHAMZAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DIAGONAL CENTENARIO EN COLONIA EL CHAMZAL C.P. 53770 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	76,232	LICITACION PUBLICA	28,750,000.00	28,750,000.00	28,750,000.00	100.00	11,605.27	28,738,394.73	100.00	11,605.27
02	02	01	01	03	02	11	01	01	RP-004-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIO DE TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN	CONTRATO	VIALIDADES DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	99,154	LICITACION PUBLICA	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	100.00	13,652,402.78	90,347,597.22	100.00	13,652,402.78
02	02	01	01	03	02	11	01	01	RP-005-2025	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	ACCESOS VIALES AL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	19,830	INVITACION RESTRINGIDA	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00	0.00	5,500,000.00	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	11	01	01	RP-006-2025	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	1,308	INVITACION RESTRINGIDA	2,355,640.00	2,355,640.00	2,355,640.00	100.00	1,648,948.00	706,692.00	100.00	1,648,948.00
02	02	02	01	01	02	11	01	01	RP-007-2025	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	127,899	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30,000,000.00			0.00				
02	02	01	01	03	02	11	01	01	RP-008-2025	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRIL LATERAL DE PERIFERICO NORTE.	CONTRATO	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	200,000	LICITACION PUBLICA	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	80.00	52,441,271.57	4,558,728.43	80.00	52,441,271.57
02	02	01	01	03	02	25	01	01	FAISMUN-001-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MOLINOS DE VIENTO.	CONTRATO	CALLE MOLINOS DE VIENTO EN COLONIA LA MANCHA I C.P. 53717 Y COLONIA LA MANCHA II C.P. 53717 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	45,779	LICITACION PUBLICA	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	100.00	4,125.89	21,595,874.11	100.00	4,125.89
02	02	01	01	03	02	25	01	01	FAISMUN-002-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO REAL A LAS JULIANAS.	CONTRATO	CALLE CAMINO REAL A LAS JULIANAS EN MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	150	LICITACION PUBLICA	7,017,376.72	7,017,376.72	7,017,376.72	100.00	1,227,578.40	5,789,798.32	100.00	1,227,578.40
02	02	01	01	03	02	25	01	01	FAISMUN-003-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN AVENIDA DE LOS ARCOS.	CONTRATO	AVENIDA DE LOS ARCOS EN COLONIA LAS HUERTAS 1A SECCION C.P. 53427 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ.	46,836	LICITACION PUBLICA	11,766,158.88	11,766,158.88	11,766,158.88	100.00	1,111,255.32	10,654,903.56	100.00	1,111,255.32
02	02	01	01	03	02	25	01	01	FAISMUN-004-2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE ACANTILLADO EN COLONIA OLÍMPICA RADIO SEGUNDA SECCION.	CONTRATO	CALLE UNO EN COLONIA OLÍMPICA RADIO 2A SECCION (EL CARACOL) C.P. 53698 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	15,507	LICITACION PUBLICA	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	7,506,748.88	6,493,251.12	100.00	7,506,748.88
02	02	01	01	03	02	25	01	01	FAISMUN-005-2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN COLONIA LA CAÑADA - SAN LORENZO TOTOLINGA	CONTRATO	ANDADOR LOS OLIVOS EN COLONIA LA CAÑADA - SAN LORENZO TOTOLINGA C.P. 53460 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	8,329	INVITACION RESTRINGIDA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	66,000.76	933,999.24	100.00	66,000.76



Municipio de Naucalpan de Juárez No. 097

Avance del Programa Anual de Obras

Del 1 de octubre al 31 diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Clave Programática (1)						Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Subprograma	Proyecto							Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	03	03	25	01	01	FAISMUN-006-2025	REHABILITACIÓN DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN COLONIA SAN RAFAEL CHAMPA TABIQUERAS (TABIQUERA 5)	CONTRATO	CALLE GASPAR EN COLONIA SAN RAFAEL CHAMPA TABIQUERAS (TABIQUERA 5) C.P. 53664 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	23.166	LICITACION PUBLICA	6.300.000.00	6.300.000.00	6.300.000.00	100.00	5.995.86	6.294.004.14	100.00	5.995.86
02	02	01	01	03	03	25	01	01	FAISMUN-007-2025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LOS ARCOS.	CONTRATO	AVENIDA DE LOS ARCOS EN COLONIA LAS HUERTAS 1A SECCION C.P. 53427 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. NAUCALPAN DE JUÁREZ.	46.636	INVITACION RESTRINGIDA	5.500.000.00	5.500.000.00	5.500.000.00	100.00	934.589.59	4.565.410.41	100.00	934.589.59
02	02	01	01	04	02	25	01	01	FAISMUN-008-2025	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA "DIF SANTA LILIA" EN COLONIA SANTA LILIA CHAMPA.	CONTRATO	CALLE CAMINO NACIONAL EN COLONIA SANTA LILIA CHAMPA C.P. 53490 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	21.420	INVITACION RESTRINGIDA	980.000.00	980.000.00	980.000.00	100.00	686.000.00	294.000.00	100.00	686.000.00
02	02	01	01	03	02	25	01	01	FAISMUN-009-2025	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO)	CONTRATO	AVENIDA BENITO JUÁREZ EN PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) C.P. 53000 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	8.618	ADJUDICACION DIRECTA	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	100.00	0.00	2.000.000.00	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	25	01	01	FAISMUN-010-2025	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DURANGO.	CONTRATO	CALLE DURANGO NAUCALPAN DE JUÁREZ.	13.363	LICITACION PUBLICA	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	100.00	0.00	20.000.000.00	100.00	0.00
02	02	01	01	04	02	25	01	01	FAISMUN-011-2025	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA "DIF PIPILTZIN" EN COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO.	CONTRATO	CALLE CUATRO EN COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO C.P. 53228 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	14.097	INVITACION RESTRINGIDA	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	100.00	0.00	1.000.000.00	100.00	0.00
02	02	01	01	04	02	25	01	01	FAISMUN-012-2025	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD "DIF ALTAMIRA" EN COLONIA NUEVA SAN RAFAEL.	CONTRATO	CALLE ALFARORES EN COLONIA NUEVA SAN RAFAEL C.P. 53640 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	21.242	LICITACION PUBLICA	11.745.000.00	11.745.000.00	11.745.000.00	100.00	0.00	11.745.000.00	100.00	0.00
02	02	01	01	03	03	25	01	01	FAISMUN-013-2025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LOS ARCOS.	CONTRATO	AVENIDA DE LOS ARCOS EN COLONIA LAS HUERTAS 1A SECCION C.P. 53427 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. NAUCALPAN DE JUÁREZ.	46.636	LICITACION PUBLICA	18.092.750.60	18.092.750.60	18.092.750.60	100.00	2.276.424.62	15.816.325.98	100.00	2.276.424.62
02	02	01	01	03	03	25	01	01	FAISMUN-014-2025	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AV. MNAS PALACIO.	CONTRATO	AVENIDA MNAS PALACIO EN COLONIA OLÍMPICA RADIO C.P. 53698 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	45.729	LICITACION PUBLICA	19.916.878.80	19.916.878.80	19.916.878.80	100.00	5.253.04	19.911.625.76	100.00	5.253.04
02	02	01	01	03	03	25	01	01	FAISMUN-015-2025	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MOLINOS DE VIENTO.	CONTRATO	CALLE MOLINOS DE VIENTO EN COLONIA LA MANCHA I C.P. 53717 Y COLONIA MANCHA II C.P. 53717 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ.	45.779	LICITACION PUBLICA	7.671.772.30	7.671.772.30	7.671.772.30	100.00	8.034.14	7.663.738.16	100.00	8.034.14
02	02	01	01	03	03	25	01	01	FAISMUN-016-2025	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLES BENITO JUÁREZ, GUSTAVO DIAZ ORDÁZ Y DIAGONAL CENTENARIO, COLONIA CHAMZAL Y PUEBLO SAN ANTONIO ZOMEYUCAN.	CONTRATO	CALLES BENITO JUÁREZ, GUSTAVO DIAZ ORDÁZ Y DIAGONAL CENTENARIO EN COLONIA CHAMZAL C.P. 53770 Y PUEBLO SAN ANTONIO ZOMEYUCAN C.P. 53570 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	39.525	LICITACION PUBLICA	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	100.00	4.459.79	5.995.540.21	100.00	4.459.79
02	02	01	01	03	02	25	01	01	FAISMUN-017-2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LLANO DE LAS FLORES.	CONTRATO	CALLE LLANO DE LAS FLORES EN SAN FRANCISCO CHIMALPA DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	150	INVITACION RESTRINGIDA	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00	100.00	1.050.000.00	450.000.00	100.00	1.050.000.00
02	02	01	01	04	02	25	01	01	FAISMUN-018-2025	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO "SALVADOR SANCHEZ COLIN" EN COLONIA SANTIAGO AHUIZOTLA.	CONTRATO	AVENIDA LA AHUIZOTLA EN COLONIA SANTIAGO AHUIZOTLA C.P. 53378 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	14.533	LICITACION PUBLICA	2.712.773.89	2.712.773.89	2.712.773.89	100.00	0.00	2.712.773.89	100.00	0.00
02	02	01	01	04	02	25	01	01	FAISMUN-019-2025	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO "EL MOLINITO" EN COLONIA EL MOLINITO.	CONTRATO	AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO EN COLONIA EL MOLINITO C.P. 53530 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	21.480	LICITACION PUBLICA	3.468.627.81	3.468.627.81	3.468.627.81	100.00	0.00	3.468.627.81	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	25	01	01	FAISMUN-020-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CERRADA BENITO JUÁREZ, CALLE ROSARIO CASTELLENOS Y CALLE CONTINUACIÓN BENITO JUÁREZ.	CONTRATO	AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO EN COLONIA EL MOLINITO C.P. 53530 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	22.501	LICITACION PUBLICA	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	100.00	0.00	10.000.000.00	100.00	0.00



Municipio de Naucalpan de Juárez No. 097

Avance del Programa Anual de Obras

Del 1 de octubre al 31 diciembre de 2025

(Cifras en pesos)



Clave Programática (1)						Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Subprograma	Proyecto							Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	03	02	25	01	02	FORTAMUN-001-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "IZCALLI CHAMAPA" EN COLONIA OLIMPIADA 68.	CONTRATO	Calle General Emiliano Zapata en colonia Olimpiada 68 (San Rafael Chamapa III) C.P. 53690 del municipio Naucalpan de Juárez. localidad Naucalpan de Juárez.	21.774	INVITACION RESTRINGIDA	999.999.99	999.999.99	1.584.158.84	100.00	-584.158.85	1.584.158.84	100.00	-584.158.85
02	02	01	01	03	02	25	01	02	FORTAMUN-002-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA COLONIA EL MOLINITO.	CONTRATO	Avenida Ferrocarril de Acámbaro en colonia El Molinito C.P. 53530 del municipio Naucalpan de Juárez. localidad Naucalpan de Juárez.	23.568	INVITACION RESTRINGIDA	999.999.99	999.999.99	1.303.384.61	100.00	-303.384.62	1.303.384.61	100.00	-303.384.62
02	02	01	01	03	02	25	01	02	FORTAMUN-003-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN COLONIA EL CONDE.	CONTRATO	Avenida de Los Remedios en colonia El Conde C.P. 53500 del municipio Naucalpan de Juárez. localidad Naucalpan de Juárez.	5.685	INVITACION RESTRINGIDA	999.999.99	999.999.99	734.862.06	100.00	265.137.93	734.862.06	100.00	265.137.93
02	02	01	01	03	02	25	01	02	FORTAMUN-004-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN CUATRO CAMINOS. MUNICIPIO DE NAUCALPAN	CONTRATO	Calle Juan Saveli en fraccionamiento Lomas de Soledad C.P. 53590 del municipio Naucalpan de Juárez. localidad Naucalpan de Juárez.	6.102	INVITACION RESTRINGIDA	1.000.000.02	1.000.000.02	1.028.593.76	100.00	-28.593.74	1.028.593.76	100.00	-28.593.74
02	02	01	01	03	02	25	01	02	FORTAMUN-005-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN.	CONTRATO	Avenida Las Huertas en colonia Las Huertas 3a Sección C.P. 53427 del municipio Naucalpan de Juárez. localidad Naucalpan de Juárez.	16.808	INVITACION RESTRINGIDA	1.000.000.04	1.000.000.04	957.918.15	100.00	42.081.89	957.918.15	100.00	42.081.89
02	02	01	01	03	02	25	01	02	FORTAMUN-006-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN COLONIA LA MANCHA III.	CONTRATO	Calle 13 en colonia La Mancha III C.P. 53714 del municipio Naucalpan de Juárez. localidad Naucalpan de Juárez.	24.700	INVITACION RESTRINGIDA	999.999.99	999.999.99	528.281.49	100.00	471.718.50	528.281.49	100.00	471.718.50
02	02	01	01	03	02	25	01	02	FORTAMUN-007-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "LA TOLVA" EN COLONIA LA TOLVA.	CONTRATO	Avenida de Los Maestros en colonia La Tola C.P. 53788 del municipio Naucalpan de Juárez. localidad Naucalpan de Juárez.	24.857	INVITACION RESTRINGIDA	999.999.99	999.999.99	1.029.001.57	100.00	-29.001.58	1.029.001.57	100.00	-29.001.58
02	02	01	01	03	02	25	01	02	FORTAMUN-008-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "EL CAMPAMENTO" EN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA I.	CONTRATO	Avenida de las Torres en colonia San Rafael Chamapa I C.P. 53664 del municipio Naucalpan de Juárez. localidad Naucalpan de Juárez.	24.096	INVITACION RESTRINGIDA	999.999.99	999.999.99	897.509.20	100.00	102.490.79	897.509.20	100.00	102.490.79
02	02	01	01	03	02	25	01	02	FORTAMUN-009-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN COLONIA 10 DE ABRIL.	CONTRATO	Calle de las Amas en colonia Diez de Abril C.P. 53320 del municipio Naucalpan de Juárez. localidad Naucalpan de Juárez.	28.146	INVITACION RESTRINGIDA	999.999.82	999.999.82	919.294.47	100.00	80.705.35	919.294.47	100.00	80.705.35
02	02	01	01	04	02	25	01	02	FORTAMUN-010-2025	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL Y COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO C4 NAUCALPAN	CONTRATO	Naucalpan de Juárez.	30.079	LICITACION PUBLICA	56.746.634.05	56.746.634.05	17.023.990.21	30.00	39.722.643.84	17.023.990.21	30.00	39.722.643.84
02	02	01	01	04	02	26	01	01	FEFOM001-2025	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO Y OFICINAS "MOCHAICOF" EN PUEBLO SAN MATEO NOPALA. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	CONTRATO	AVENIDA SAN MATEO PUEBLO SAN MATEO NOPALA C.P. 53220 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	350	LICITACIÓN PUBLICA	18.206.071.90	18.206.071.90	18.206.071.90	100.00	0.00	18.206.071.90	100.00	0.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	FEFOM002-2025	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD EN COLONIA MINAS SAN MARTIN. NAUCALPAN DE JUÁREZ	CONTRATO	MÓDULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COL. MINAS SAN MARTIN NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	243	LICITACIÓN PUBLICA	2.300.000.00	2.300.000.00	2.300.000.00	100.00	0.00	2.300.000.00	100.00	0.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	FEFOM003-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD EN SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO). NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	MÓDULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SAN BARTOLO NAUCALPAN CENTRO. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	253	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1.125.758.99	1.125.758.99	1.125.758.99	100.00	0.00	1.125.758.99	100.00	0.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	FEFOM004-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD EN COLONIA LOS ARCOS. NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	MÓDULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS ARCOS NAUCALPAN CENTRO. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	674	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,125,758.98	1,125,758.98	1,125,758.98	100.00	0.00	1,125,758.98	100.00	0.00
02	02	01	01	03	03	26	01	01	FEFOM005-2025	SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE MUNICIPAL NAUCALLI EN EL PUEBLO SANTA CRUZ ACATLAN. NAUCALPAN DE JUÁREZ	CONTRATO	PERIFÉRICO BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO. MANZANA 20 EN FRACCIONAMIENTO BOULEVARES C.P. 53150. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ EN MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ	471	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4,551,517.97	4,551,517.97	4,551,517.97	100.00	0.00	4,551,517.97	100.00	0.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	FEFOM006-2025	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD EN COLONIA OLIMPICA RADIO LA SECCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA). NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	MÓDULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COLONIA OLIMPICA RADIO LA SECCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA). LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	385	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	0.00	2,300,000.00	100.00	0.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	FEFOM007-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD EN COLONIA LA MANCHA I. NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	MÓDULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COLONIA LA MANCHA I. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	274	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,125,758.99	1,125,758.99	1,125,758.99	100.00	0.00	1,125,758.99	100.00	0.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	FEFOM008-2025	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD EN COLONIA VALLE DORADO. NAUCALPAN DE JUÁREZ	CONTRATO	MÓDULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COLONIA VALLE DORADO. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	186	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,125,758.98	1,125,758.98	1,125,758.98	100.00	0.00	1,125,758.98	100.00	0.00
02	02	01	01	03	03	26	01	01	FEFOM009-2025	SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DEL BOSQUE Y CALZADA DE LOS REMEDIOS KM 0+000 AL KM 1+300 EN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS. NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	VIALIDADES MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	487	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4,551,517.97	4,551,517.97	4,551,517.97	100.00	0.00	4,551,517.97	100.00	0.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	FEFOM010-2025	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO Y OFICINAS EN EL PUEBLO DE SAN MATEO NOPALA. NAUCALPAN DE JUÁREZ.	CONTRATO	AVENIDA SAN MATEO PUEBLO SAN MATEO NOPALA C.P. 53220 DEL MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ. LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ	364	LICITACIÓN PUBLICA	17,942,432.19	17,942,432.19	17,942,432.19	100.00	0.00	17,942,432.19	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	26	01	02	GIDEM001-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA MAGDALENA DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+820 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	Av Magdalena	24.180	LICITACION PUBLICA	13,666,366.72	13,666,366.72	13,666,366.72	100.00	1,070.94	13,665,295.78	100.00	1,070.94



**Municipio de Naucalpan de Juárez No. 097**  
**Avance del Programa Anual de Obras**  
 Del 1 de octubre al 31 diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

Clave Programática (1)						Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)								
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Subprograma	Proyecto							Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)																
02	02	01	01	03	02	26	01	02	GIDEM-002-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIERRA SAN VALENTIN DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+020 CONTINUANDO CON CALLE SIERRA MADRE DEL SUR DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+20 AL KM 0+762 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	Calle Sierra Valentin.	22,501	LICITACION PUBLICA	7,411,834.82	7,411,834.82	7,411,834.82	100.00	0.00	7,410,827.06	100.00	0.00								
02	02	01	01	03	02	26	01	02	GIDEM-003-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIERRA BLANCA DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+220 CONTINUANDO EN AVENIDA REVOLUCION DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+220 AL KM 1+034 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	Calle Sierra Blanca.	24,831	LICITACION PUBLICA	9,421,798.46	9,421,798.46	9,421,798.46	100.00	0.00	9,420,796.25	100.00	0.00								
02	02	01	01	03	03	26	01	01	AVG-001-2025	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	CONTRATO	Av. Colinas de San Mateo	26,502	INVITACION RESTRINGIDA	6,487,758.25	6,487,758.25	6,487,758.25	100.00	0.00	6,485,614.04	100.00	0.00								
<b>TOTAL:</b>															<b>626,965,947.09</b>															

C. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ  
 Presidente Municipal Constitucional

**PRESIDENCIA**

M.A.P. CLAUDIA OYOQUE ORTÍZ  
 Tesorera Municipal




**TESORERÍA MUNICIPAL**

Mtro. Luis Agustín Torres López  
 Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas.




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**